

**ANALÝZA NAPLNĚNÍ
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
MĚSTYSE ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU
NA OBDOBÍ LET
2015 – 2020**

Projednáno na zasedání Zastupitelstva Městysse Štěpánov nad Svatkou
dne 27. září 2016.

Jedním z úkolů Strategického plánu, který byl projednán a schválen Zastupitelstvem městyse Štěpánov nad Svratkou dne 9. 9. 2015, bylo vždy jedenkrát ročně provést revizi přijatých opatření a provést jejich aktualizaci tak, aby navrhovaná opatření mohla být zpracována do rozpočtu městyse pro následující rok.

Realizace projektů zařazených do strategického plánu rozvoje::

1. Občanská vybavenost:

projekt	oprava střechy a fasády úřadu městyse
předpokládané náklady	700.000,- Kč
stanovený termín realizace	2015
skutečný stav	projekt realizován
skutečné náklady	2015 – 823.023,- Kč
navrhované opatření	rekonstrukce kanceláře úřadu městyse s termínem realizace 2017 – 2018, zařadit do rozpočtu na rok 2017 částku 500.000,- Kč

projekt	dokončení rekonstrukce požární zbrojnice, nákup zásahového vozidla
předpokládané náklady	5.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017
skutečný stav	2014 - realizována rekonstrukce požární zbrojnice, do konce roku 2016 bude provedeno zateplení šatny, rekonstrukce střechy a přístřešku a podána žádost o dotaci na nákup zásahového vozidla
skutečné náklady	
navrhované opatření	zařadit do rozpočtu na rok 2017 finanční částku 7.500.000,- Kč na nákup zásahového vozidla

projekt	rekonstrukce kulturního domu
předpokládané náklady	25.000.000,-
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	2015 b- byly odkoupeny pozemky pod KD ve výši 849.090,- Kč, je připravována projektová dokumentace
skutečné náklady	
navrhované opatření	podání žádosti o dotaci na zateplení budovy v roce 2016, do rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 3.500.000,- Kč

projekt	úprava a dovybavení dětských hřišť a sportovišť
předpokládané náklady	450.000,-
stanovený termín realizace	2017 – 2018
skutečný stav	2015 - bylo zakoupeno vybavení v hodnotě 102.300,- Kč 2016 – provedena úprava doskočišť
skutečné náklady	
navrhované opatření	průběžně pokračovat v úpravách a dovybavení – do rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 100.000,- Kč

projekt	oprava obecního domu na Vrtěžíři
předpokládané náklady	150.000,- Kč
stanovený termín realizace	2015 – 2016
skutečný stav	projekt realizován
skutečné náklady	163.139,- Kč
navrhované opatření	Dokončení nátěru fasády, do rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 50.000,- Kč
projekt	Výstavba víceúčelového sportoviště
předpokládané náklady	2.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 - 2018
skutečný stav	Řešeno ve spolupráci s FK
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	zřízení klubové místnosti pro využití v zájmové činnosti
předpokládané náklady	300.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016
skutečný stav	zahájena stavební úprava prostor v bytovém domě č.9
skutečné náklady	
navrhované opatření	

2. oblast technické a dopravní infrastruktury:

projekt	revitalizace veřejného osvětlení
předpokládané náklady	3.000.000,-
stanovený termín realizace	2017 - 2020
skutečný stav	v rámci projektu EFEKT provedena revitalizace 2 větví VO – náměstí, Olešnička,
skutečné náklady	2015 - projekt EFEKT – 1.020.198,- Kč, opravy veřejného osvětlení – 45.139,- Kč
navrhované opatření	postupná výměna ostatních větví: RV 1 Bystřičák, RV 3 Močidla, RV 5 Vrtěžíř, RV 6 Hřbitov

projekt	rekonstrukce a oprava místních komunikací včetně mostů
předpokládané náklady	5.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	2015 - rekonstrukce místní komunikace v Dolní ulici a opravy - 1.004.111,80 Kč 2016 – finanční podíl na opravě komunikace na Vrtěžř
skutečné náklady	300.000,- Kč
navrhované opatření	

projekt	výstavba chodníků
předpokládané náklady	2.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	podána v r. 2016 žádost o dotaci na výstavbu chodníku ke hřbitovu – neúspěšná, po doplnění projektové dokumentace bude opětovně žádost o dotaci na SFDI podána
skutečné náklady	40.395,- Kč
navrhované opatření	zařadit do rozpočtu městyse na rok 2017 částku 1.600.000,- Kč, navýšení předpokládaných nákladů na částku 3.500.000,- Kč

projekt	rozšiřování kanalizační a vodovodní sítě
předpokládané náklady	10.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 – 2020
skutečný stav	vzhledem k velké finanční náročnosti se realizace v roce 2017 nepředpokládá
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	vypracování pasportu místních komunikací a dopravního značení
předpokládané náklady	350.000,- Kč
stanovený termín realizace	2018 – 2020
skutečný stav	pasport místních komunikací a dopravního značení je připravován
skutečné náklady	
navrhované opatření	

3. péče o životní prostředí a krajinu:

projekt	rekonstrukce požární nádrže
předpokládané náklady	5.000.000,-
stanovený termín realizace	2018 – 2020
skutečný stav	vzhledem k velké finanční náročnosti se realizace v roce 2017 nepředpokládá
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	posílení technického vybavení městyse pro údržbu a pořádek
předpokládané náklady	150.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	průběžná realizace, v roce 2016 zakoupena sekačka v hodnotě 21.900,- Kč
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	revitalizace veřejné zeleně
předpokládané náklady	1.000.000,-
stanovený termín realizace	2016
skutečný stav	nerealizováno
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	zlepšování životního prostředí v okolí závodu Železáren
předpokládané náklady	50.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 - 2020
skutečný stav	probíhá jednání s majiteli pozemků o jejich odkupu
skutečné náklady	
navrhované opatření	

4. Obnova tradic, kulturního dědictví a památek:

projekt	využití suterénu bývalé MŠ ke zbudování muzea rudního revíru
předpokládané náklady	2.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 – 2020
skutečný stav	nerealizováno
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	oprava sochy Jana Nepomuckého
předpokládané náklady	200.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2019
skutečný stav	socha je národní památkou, v roce 2016 zahájeny práce na opravě oplocení
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	oprava kapličky na Vrtěžiří a podpora oprav církevních staveb
předpokládané náklady	200.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	zahájeny práce na sanaci zdiva kapličky, práce budou dokončeny v roce 2016
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	zkvalitňování systému sběru, třídění a nakládání s odpadu
předpokládané náklady	2.500.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 – 2019
skutečný stav	rozšiřování sběrných míst (Olešnička), v roce 2015 zpevnění části plochy kompostárny v hodnotě 85.344,20 Kč
skutečné náklady	
navrhované opatření	

2. Doplnění strategického plánu rozvoje o projekty z oblasti školství a zařazené do MAP (místní akční plán) Mikroregionu Bystřicko:

projekt	zbudování přírodovědné učebny pro výuku v přírodě
předpokládané náklady	1.500.000,- Kč
stanovený termín realizace	
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	rozšíření mateřské školy , zbudování jídelny
předpokládané náklady	
stanovený termín realizace	
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření	

projekt	Zbudování auly dle projektové dokumentace přestavby
předpokládané náklady	
stanovený termín realizace	
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření	

Vzhledem ke krátkému období platnosti schváleného strategického plánu a jeho rozsahu budou pokračovat práce na jednotlivých projektech. Úspěšnost celé strategie závisí

na finančních prostředcích a proto je bezpodmínečně nutné sledovat aktuální dotační programy.