

**ANALÝZA NAPLNĚNÍ
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
MĚSTYSE ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU
NA OBDOBÍ LET
2015 - 2020**

Projednáno na zasedání Zastupitelstva Městysu Štěpánov nad Svratkou
dne 20. 2. 2018.

1. Občanská vybavenost:

projekt	Oprava střechy a fasády úřadu, rekonstrukce kanceláří úřadu městyse
předpokládané náklady	500.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 - 2018
skutečný stav	Projekt realizován: 2015 – oprava střechy a fasády ve výši 823.023,- Kč 2017 - provedena rekonstrukce stávajících prostor a zbudována kancelář pro matriku
skutečné náklady	Budou vypočítány po vyfakturování zbývajících položek
navrhované opatření pro rok 2018	Projekt realizován - vyřadit

projekt	Dokončení rekonstrukce požární zbrojnice, nákup zásahového vozidla
předpokládané náklady	7.500.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017
skutečný stav	2016 - realizována oprava ploché střechy a fasády ve výši 255.505,- Kč Podána žádost o dotaci na nákup zásahového vozidla - zamítnuto
skutečné náklady	
navrhované opatření : termín realizace projektu prodloužit do roku 2022	Ponechat požadavek na nákup zásahového vozidla s předpokládanými finančními prostředky ve výši 3.000.000,- Kč

projekt	Rekonstrukce kulturního domu
předpokládané náklady	25.000.000,-
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	2015 - byly odkoupeny pozemky pod KD v hodnotě 849.090,- Kč 2016 - projektová dokumentace a podána žádost o dotaci 93.480,- Kč 2017 – získána dotace, uskutečněno výběrové řízení a 1.11.2017 zahájeny práce
skutečné náklady	
navrhované opatření pro rok 2018	Financování řešeno úvěrem ze SFŽP, dotací z OPŽP a jiných dotačních titulů

projekt	Úprava a dovybavení dětských hřišť a sportovišť
předpokládané náklady	450.000,-
stanovený termín realizace	2017 – 2018
skutečný stav	2015 - bylo zakoupeno vybavení v hodnotě 110 000,- Kč 2016 – provedena úprava doskočišť
skutečné náklady	
navrhované opatření : termín realizace projektu prodloužit na léta 2018 - 2022	Průběžně pokračovat v úpravách a dovybavení – do rozpočtu na rok 2018 zařadit částku 100.000,- Kč

projekt	Oprava obecního domu na Vrtěžíři
předpokládané náklady	150.000,- Kč
stanovený termín realizace	2015 – 2016
skutečný stav	2016 – dokončení fasády, do rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 50.000,- Kč
skutečné náklady	163.139,- Kč
navrhované opatření: termín realizace projektu prodloužit do roku 2022	Dokončit nátěr fasády

projekt	Výstavba víceúčelového sportoviště
předpokládané náklady	2.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 – 2018
skutečný stav	Řešeno ve spolupráci s FK
skutečné náklady	
navrhované opatření pro rok 2018	Do rozpočtu na rok 2018 zařadit částku 80.000,- Kč

projekt	Zřízení klubové místnosti pro využití v zájmové činnosti
předpokládané náklady	300.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016
skutečný stav	Zahájena stavební úprava prostor v bytovém domě č.9
skutečné náklady	
navrhované opatření: termín realizace projektu prodloužit do roku 2022	

Projekt: Infrastruktura k odbornému vzdělávání	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stavba venkovní učebny a vybavení, úprava zahrady, ➤ Učebna řemesel a polytechnické výchovy, stavební vybavení, bezbariérové a kryté napojení k budově školy ➤ Učebna ICT, modernizace a zajištění konektivity a doplnění síťové infrastruktury školy ➤ Modernizace a vybavení učebny jazyků
předpokládané náklady	12.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2018
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření pro rok 2018	V případě přidělení dotace zařadit do rozpočtu na rok 2018 částku 12.000.000,- Kč

projekt (nad tělocvičnou)	Zvýšení dostupnosti mimoškolního vzdělávání a zajištění prostor pro mezigenerační a umělecké vzdělávání
předpokládané náklady	7.500.000,-
stanovený termín realizace	2019 - 2022
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření:	

Projekt (jídelnička)	Zvýšení dostupnosti inkluzivního vzdělávání v MŠ technickými úpravami a vybavením MŠ
předpokládané náklady	1.500.000,- Kč
stanovený termín realizace	2020 - 2022
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření:	Do rozpočtu na rok 2018 zařadit částku 80.000,- Kč (na projektovou dokumentaci)

Projekt	Rekonstrukce a revitalizace zahrady MŠ
předpokládané náklady	350.000,- Kč
stanovený termín realizace	2019
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření:	

Projekt	Modernizace vybavení tělesné výchovy a rekonstrukce povrchu tělocvičny
předpokládané náklady	950.000,- Kč
stanovený termín realizace	2020
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření:	

projekt	Nákup pozemků Za městečkem a jejich zasíťování
předpokládané náklady	6.500.000,-
stanovený termín realizace	2018 - 2022
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření	

2. oblast technické a dopravní infrastruktury:

projekt	Revitalizace veřejného osvětlení
předpokládané náklady	3.000.000,-
stanovený termín realizace	2017 - 2020
skutečný stav	V rámci projektu EFEKT provedena revitalizace 2 větví VO – náměstí, Olešnička,
skutečné náklady	2015 – projekt EFEKT 1.020.198,- Kč, opravy VO 45.139,- Kč 2016 – opravy VO 80.770,- Kč
navrhované opatření	Postupná výměna ostatních větví: RV 1 Bystřičák, RV 3 Močidla, RV 5 Vrtěžř, RV 6 Hřbitov - předpokládaná realizace 2019

projekt	Rekonstrukce a oprava místních komunikací včetně mostů
předpokládané náklady	5.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	2015 - rekonstrukce místní komunikace v Dolní ulici a opravy 1.004.111,80 Kč 2016 – finanční podíl na opravě komunikace na Vrtěžří 300.000,- Kč 2017 – oprava mostu u Vrbků
skutečné náklady	
navrhované opatření: prodloužit termín realizace projektu do roku 2022	

projekt	Výstavba chodníků
předpokládané náklady	3.500.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	2016 – podána žádost o dotaci na výstavbu chodníku ke hřbitovu – neúspěšná, náklady na projektovou dokumentaci 57.754,- Kč 2017 – opětovné podání žádosti, realizována část projektu – osvětlení chodníku
skutečné náklady	
navrhované opatření: prodloužit termín realizace projektu do roku 2022	Zařadit do rozpočtu městyse na rok 2018 částku 3.600.000,- Kč

projekt	Rozšiřování kanalizační a vodovodní sítě
předpokládané náklady	10.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 – 2020
skutečný stav	Vzhledem k velké finanční náročnosti se realizace v roce 2018 nepředpokládá
skutečné náklady	
navrhované opatření: prodloužit termín realizace projektu do roku 2022	

projekt	Vypracování pasportu místních komunikací a dopravního značení
předpokládané náklady	350.000,- Kč
stanovený termín realizace	2018 – 2020
skutečný stav	Projekt realizován
skutečné náklady	
navrhované opatření pro rok 2018	Projekt vyřadit

3. péče o životní prostředí a krajinu:

projekt	Rekonstrukce požární nádrže
předpokládané náklady	5.000.000,-
stanovený termín realizace	2018 – 2020
skutečný stav	Vzhledem k velké finanční náročnosti se realizace v roce 2018 nepředpokládá
skutečné náklady	
navrhované opatření: prodloužit termín realizace projektu do roku 2022	

projekt	Posílení technického vybavení městyse pro údržbu a pořádek
předpokládané náklady	150.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	2016 - zakoupena sekačka 21.900,- Kč 2017 – zakoupen křovinořez 18.500,- Kč
skutečné náklady	
navrhované opatření	2018 – končí technická u Citroenu, projednat na zastupitelstvu možnost zakoupení nového vozidla

projekt	Revitalizace veřejné zeleně
předpokládané náklady	1.000.000,-
stanovený termín realizace	2016
skutečný stav	nerealizováno
skutečné náklady	
navrhované opatření: prodloužit termín realizace projektu do roku 2022	2018 – zařadit do rozpočtu částku 200.000,- Kč

projekt	Zlepšování životního prostředí v okolí závodu Železáren
předpokládané náklady	50.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 - 2020
skutečný stav	Proběhlo jednání s majiteli pozemků o jejich odkupu 2017 – pozemek zakoupen Železárnami, provedena výsadba zeleně
skutečné náklady	
navrhované opatření	2018 – projekt vyřadit

4. Obnova tradic, kulturního dědictví a památek

projekt	Využití suterénu bývalé MŠ ke zbudování muzea rudního revíru
předpokládané náklady	2.000.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 – 2020
skutečný stav	
skutečné náklady	
navrhované opatření: prodloužit realizaci projektu do roku 2022	

projekt	Oprava sochy Jana Nepomuckého
předpokládané náklady	200.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2019
skutečný stav	Socha je národní památkou 2016 - realizovány práce na opravě oplocení
skutečné náklady	
navrhované opatření	2018 – zažádat o příspěvek na ÚPP Telč

projekt	Oprava kapličky na Vrtěžíři a podpora oprav církevních staveb
předpokládané náklady	200.000,- Kč
stanovený termín realizace	2016 – 2020
skutečný stav	2017 – sanace zdiva kapličky, nátěr střechy
skutečné náklady	
navrhované opatření: prodloužit realizaci projektu do roku 2022	Zařadit do rozpočtu na rok 2018 částku 20.000,- Kč

projekt	Zkvalitňování systému sběru, třídění a nakládání s odpadu, zbudování sběrného dvora
předpokládané náklady	2.500.000,- Kč
stanovený termín realizace	2017 – 2019
skutečný stav	Rozšiřování sběrných míst (Olešnička)
skutečné náklady	2015 – zpevnění části plochy kompostárny 85.344,20 Kč 2016 – sběrné místo Olešnička 53.266,- K 2017 – zpevnění další části plochy kompostárny
navrhované opatření: termín realizace projektu prodloužit do roku 2022	Zařadit do rozpočtu na rok 2018 částku 75.000,- Kč